

Voortgang/stand van zaken  
Project bestemmingsplannen buitengebied regio West-Groningen  
*Rapportagedatum: 24 november 2008*

### **Aanleiding**

Na de vorige rapportage van 4 april 2008 is er weer heel wat werk verzet en actie ondernomen. Het plan-MER is afgerond en met de provincie is het overleg over de bouwblokkensystematiek gevoerd en afgerond. Daarvoor is nog wel intensief overleg noodzakelijk geweest en is per gemeente nog eens in detail naar alle bouwbokken in relatie tot de naaste omgeving en milieuaspecten gekeken (fine-tuning). Voor het landgoed Nienoord is een aanvullend plan-MER toegevoegd. Uiteindelijk is het voorontwerp-bestemmingsplan gereed gekomen en kon de inspraak en het overleg starten.

### **Overleg en inspraak**

Het voorontwerp-plan en het plan-MER zijn met ingang van 17 september tot en met 30 oktober ter visie gelegd. Dat is uitvoerig via de media en een huis-aan-huis flyer aangekondigd, en het complete plan is via de websites van de gemeenten raadpleegbaar gemaakt. Een tweetal informatieavonden zijn belegd, met een onverwacht grote opkomst. Daarom zijn aanvullend ook nog inloopbijeenkomsten per gemeente georganiseerd, ook daarvan is goed gebruik gemaakt.

#### Overlegreacties (hiervoor was een termijn van 8 weken gesteld)

Door diverse buurgemeenten, provincies, rijksinstanties, waterschappen, de LTO, milieuorganisaties, e.d. zijn overlegreacties ingediend. De provincie Groningen heeft (ondanks het uitvoerige vooroverleg over allerlei aspecten van het bestemmingsplan en eerder de hoofdlijn van beleid in de kadernota) niet binnen de gestelde termijn van 8 weken een inhoudelijke reactie gegeven; deze kan nu uiterlijk 18 december pas verwacht worden.

#### Inspraakreacties (de inspraaktermijn duurde 6 weken)

De burgers hebben in ruime mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de plannen, als volgt verdeeld:

Algemene reacties en reacties specifiek op het plan-MER: 12

Reacties uit Grootegast: 136

Reacties uit Leek: 112

Reacties uit Marum: 36

Reacties uit Zuidhorn: 129

Afgesproken is, dat alle (425) reacties schriftelijk beantwoord zullen worden voordat het plan opnieuw ter visie gelegd wordt.

### **Plan-MER**

De commissie MER heeft een aantal aanvullende vragen aan ons gesteld (in een bespreking op 13 november jl. in Utrecht).

De indruk bestaat dat, na beantwoording daarvan, een positief advies van deze commissie zal worden ontvangen.

Deze wordt uiterlijk medio januari 2009 verwacht.

### **Voorontwerp-bestemmingsplan**

De overleg- en inspraakreacties worden met een voorgestelde reactie daarop bijeengebracht in een Nota Inspraak en overleg, die als separate bijlage aan de plandoelichting zal worden toegevoegd. Alle insprekers krijgen schriftelijk bericht. Als het overleg en de inspraak aanleiding geeft tot aanpassingen worden deze doorgevoerd. Ook ambtshalve kunnen nog aanpassingen nodig zijn. Gelet op het forse aantal reacties en ook gelet op de late reactie van de provincie, zal de verwerking en de beantwoording zeker niet eerder dan 1 april 2009 afgerond kunnen worden. Dan wordt het plan omgezet in de nieuwe digitale standaard, dit kost ook nog eens ca. 2-3 maanden. Dit kan er toe leiden dat het bestemmingsplan er qua systematiek wat anders uit komt te zien, maar de achterliggende beleidsuitgangspunten zijn in principe ongewijzigd (m.u.v. de wijzigingen naar aanleiding van inspraak en overleg).

Daarna wordt het plan, dat dan de status "ontwerp-bestemmingsplan" heeft, in 4 plannen gesplitst (per gemeente een eigen plan), en opnieuw ter inzage gelegd gedurende 6 weken. Men kan dan een bedenking (bezwaarschrift) tegen het plan indienen. Daarna moeten de gemeenteraden binnen 12 weken, met inachtneming van de bedenkingen, het bestemmingsplan vaststellen.

### **Vervolgplanning (onder voorbehoud, naar huidige inzichten)**

Beoordeling en verwerking overleg- en inspraakreacties: november 2008 – april 2009

Beantwoording reacties: april 2009

Splitsing in 4 plannen en digitalisering plannen: april-juni 2009

Levering ontwerp-bestemmingsplannen: 1 juli 2009

Ter visie legging ontwerp-plannen: 6 weken

Beoordeling bedenkingen en raadsvoorstel vaststelling binnen 12 weken daarna

*NB. De zomervakantieperiode 2009 loopt van 4 juli t/m 23 augustus, deze periode is niet geschikt om de ter visie legging te doen. Daarom wordt voorgesteld de ter visie legging direct na de zomervakantie te laten plaatsvinden. De vaststelling door de gemeenteraden kan dan in de raadsvergaderingen van januari 2010 plaatsvinden.*

Ter visie legging: 18 september t/m 29 oktober 2009

Raadsvaststelling: uiterlijk 12 weken daarna, dus uiterlijk 21 januari 2010

Marum, 24 november 2008, S. van Dijk, projectleider